

# **DÜZCE**

**İLLER BANKASI ANKARA  
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
(ANKARA)**

**2017 YILI YATIRIMLARI  
(8 Proje)**

**2018**

| <b>SIRA NO</b> | <b>PROJE ADI</b>  | <b>DURUMU</b>       |
|----------------|---|---------------------|
| <b>1</b>       | <b>Gölyaka (Düzce) İçmesuyu İnşaatı</b>   | <b>Tamamlandı</b>   |
| <b>2</b>       | <b>Cumayeri Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu</b>   | <b>Devam ediyor</b> |
| <b>3</b>       | <b>Yığılca İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı</b>   | <b>Tamamlandı</b>   |
| <b>4</b>       | <b>Cumayeri İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi ve Depo İnşaatı</b>  | <b>Tamamlandı</b>   |
| <b>5</b>       | <b>Akçakoca Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi</b>  | <b>Tamamlandı</b>   |
| <b>6</b>       | <b>Akçakoca Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik İşi İle İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşi</b> | <b>Tamamlandı</b>   |
| <b>7</b>       | <b>Beyköy Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kesin Projesi</b>  | <b>Tamamlandı</b>   |
| <b>8</b>       | <b>Çilimli Kanalizasyon Kesin Projesi</b>   | <b>Tamamlandı</b>   |

## YATIRIM BİLGİ FORMU

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Projenin Adı            | : Gölyaka İçmesuyu İnşaatı |
| Projenin Yeri           | : Düzce / Gölyaka          |
| Başlama - Bitiş Tarihi  | : 25.11.2013 - 18.09.2016  |
| Proje Bedeli            | : 12.060.000 TL            |
| İhale Bedeli            | : 10.289.000 TL            |
| Önceki Yıllar Harcaması | : 11.711.154 TL            |
| 2017 Yılı Ödeneği       | : -                        |
| 2017 Yılı Harcaması     | : -                        |
| Fiziki Gerçekleşmesi    | : % 100                    |
| Projenin Son Durumu     | : Tamamlandı               |



## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Cumayeri Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu

Projenin Yeri : Düzce / Cumayeri

Başlama - Bitiş Tarihi : 2017 - 2018

Proje Bedeli : 6.838.190 TL

İhale Bedeli : 6.838.190 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 2.204.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 1.502.000 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 75

Projenin Son Durumu : Devam ediyor



## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Yığılca İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı

**Projenin Yeri** : Düzce / Yığılca

**Başlama - Bitiş Tarihi** : 17.06.2015 - 10.05.2017

**Proje Bedeli** : 12.618.603 TL

**İhale Bedeli** : 9.318.000 TL

**Önceki Yıllar Harcaması** : 10.117.374 TL

**2017 Yılı Ödeneği** : -

**2017 Yılı Harcaması** : -

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 100

**Projenin Son Durumu** : Tamamlandı



## YATIRIM BİLGİ FORMU

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Projenin Adı</b>     | <b>: Cumayeri İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi ve Depo İnşaatı</b> |
| Projenin Yeri           | : Düzce / Cumayeri   |
| Başlama - Bitiş Tarihi  | : 14.04.2016 - 08.11.2017                                      |
| Proje Bedeli            | : 3.752.538 TL   |
| İhale Bedeli            | : 2.657.000 TL   |
| Önceki Yıllar Harcaması | : 1.360.000 TL   |
| 2017 Yılı Ödeneği       | : 1.297.000 TL   |
| 2017 Yılı Harcaması     | : 1.267.000 TL   |
| Fiziki Gerçekleşmesi    | : % 100  |
| Projenin Son Durumu     | : Tamamlandı   |







## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Akçakoca Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi

Projenin Yeri : Düzce / Akçakoca

Başlama - Bitiş Tarihi : 02.12.2015 – 23.01.2017

Proje Bedeli : 147.000 TL

İhale Bedeli : 147.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 70.000 TL

2017 Yılı Ödeneği : 104.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 50.000 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı



## YATIRIM BİLGİ FORMU

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Projenin Adı</b>     | <b>: Akçakoca Belediyesi Sayısal Fotogrametrik<br/>Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik İşi<br/>İle İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşi</b> |
| Projenin Yeri           | : Düzce / Akçakoca  |
| Başlama - Bitiş Tarihi  | : 2015 - 2017   |
| Proje Bedeli            | : 187.000 TL  |
| İhale Bedeli            | : 187.000 TL  |
| Önceki Yıllar Harcaması | : 62.000 TL   |
| 2017 Yılı Ödeneği       | : 125.000 TL  |
| 2017 Yılı Harcaması     | : 125.000 TL  |
| Fiziki Gerçekleşmesi    | : % 100   |
| Projenin Son Durumu     | : Tamamlandı  |



## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : **Beyköy Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kesin Projesi**

Projenin Yeri : Düzce / Merkez / Beyköy

Başlama - Bitiş Tarihi : 2016 - 2017

Proje Bedeli : 81.000 TL

İhale Bedeli : 80.604 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 80.604 TL

2017 Yılı Harcaması : 80.604 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı

## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : **Çilimli Kanalizasyon Kesin Projesi**

Projenin Yeri : Düzce / Çilimli

Başlama - Bitiş Tarihi : 21.11.2016 – 22.02.2017

Proje Bedeli : 29.995 TL

İhale Bedeli : 29.995 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 29.995 TL

2017 Yılı Harcaması : 29.995 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı