

DÜZCE

**SAKARYA ELEKTRİK
DAĞITIM A.Ş.
(ADAPAZARI)**

**2017 YILI YATIRIMLARI
(24 Proje)**

2018

SIRA NO	PROJE ADI	DURUMU
1.	Düzce KET	Tamamlandı
2.	Bıçkıyanı Köyü Kabin İlavesi	Tamamlandı
3.	Şerefiye M. Gaziantep C. Yeraltı Tr.	İptal Edildi
4.	G.Çiftlik Köyü Kabin İlavesi Projesi	Tamamlandı
5.	Kızılızüm Köyü Şeb. Yenileme Tr. İlavesi	Tamamlandı
6.	Kınık Köyü Tr İlav. Ve Şebeke Yenileme	Tamamlandı
7.	Yağcılar Köyü Trafo İlavesi Projesi	Tamamlandı
8.	F-11 Üç Köprü Simge Oto. Ark. Kabin	Tamamlandı
9.	Kurtsuyu Köyü Şebeke Yenileme Projesi	Tamamlandı
10.	Çelikdere Köyü Şebeke Yenileme Projesi	Tamamlandı
11.	Yeni Vakıf Köyü Trafo İlavesi	Tamamlandı
12.	Hasançavuş Köyü Tepe Mah. Trafo İlavesi	Tamamlandı
13.	Yalı Mah. Tr-37 Deplase Ve Yenileme	Tamamlandı
14.	Yukarı Mah. Cumhuriyet Cad. Yenileme	Tamamlandı
15.	Beyköy Ag-Og Şebeke Yenileme	Tamamlandı
16.	İstanbul Caddesi Ag-Og Yeraltı	Tamamlandı
17.	Uğurlu Köyü Tr İlavesi Projesi	Tamamlandı
18.	Cumhuriyet Mah. Tr-162 Güç Artışı	Tamamlandı
19.	Deredibi Köyü Trafo İlavesi	İptal Edildi
20.	Karatavuk Kayadibi Mah.Trafo İlavesi	Tamamlandı
21.	Hacıyusuflar Kale Yolu Kabin İlavesi	Tamamlandı
22.	Düzce Mrk D-100 Orta Refüj Aydınlatması	İptal Edildi
23.	Boğaziçi Yazlık Mah. Ag Yeraltı Projesi	Tamamlandı
24.	Fındıklı Aksu Köyü ENH Yenileme	Tamamlandı

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Düzce KET
Projenin Yeri	: Düzce / Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	: 01.01.2017 - 31.12.2017
Proje Bedeli	: 3.855.406 TL
İhale Bedeli	: 3.855.406 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 3.855.406 TL
2017 Yılı Harcaması	: 4.739.589 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Tesis çalışmaları tamamlanmıştır.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Bıçkıyanı Köyü Kabin İlavesi

Projenin Yeri : Düzce / Kaynaşlı

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 149.489 TL

İhale Bedeli : 149.489 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 149.489 TL

2017 Yılı Harcaması : 149.489 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Şerefiye M. Gaziantep C. Yeraltı Tr.

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : -

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : -

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Son Durumu : Proje iptal edilmiştir.

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : G.Çiftlik Köyü Kabin İlavesi Projesi

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 172.362 TL

İhale Bedeli : 172.362 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 172.362 TL

2017 Yılı Harcaması : 172.362 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Kızılüzüm Köyü Şeb. Yenileme Tr. İlavesi

Projenin Yeri : Düzce / Cumayeri

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 1.092.299 TL

İhale Bedeli : 1.092.299 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 1.092.299 TL

2017 Yılı Harcaması : 1.092.299 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Kınık Köyü Tr İlav. Ve Şebeke Yenileme

Projenin Yeri : Düzce / Akçakoca

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 333.649 TL

İhale Bedeli : 333.649 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 333.649 TL

2017 Yılı Harcaması : 333.649 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Yağcılar Köyü Trafo İlavesi Projesi
Projenin Yeri	: Düzce / Yıgılca
Başlama - Bitiş Tarihi	: 01.01.2017 - 31.12.2017
Proje Bedeli	: 377.138 TL
İhale Bedeli	: 377.138 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 377.138 TL
2017 Yılı Harcaması	: 377.138 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: F-11 Üç Köprü Simge Oto. Ark. Kabin
Projenin Yeri	: Düzce / Kaynaşlı
Başlama - Bitiş Tarihi	: 01.01.2017 - 31.12.2017
Proje Bedeli	: 619.509 TL
İhale Bedeli	: 619.509 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 619.509 TL
2017 Yılı Harcaması	: 619.509 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Kurtsuyu Köyü Şebeke Yenileme Projesi

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 1.465.376 TL

İhale Bedeli : 1.465.376 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 1.465.376 TL

2017 Yılı Harcaması : 1.465.376 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Çelikdere Köyü Şebeke Yenileme Projesi

Projenin Yeri : Düzce / Cumayeri

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 1.037.884 TL

İhale Bedeli : 1.037.884 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 1.037.884 TL

2017 Yılı Harcaması : 1.037.884 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Yeni Vakıf Köyü Trafo İlavesi

Projenin Yeri : Düzce / Çilimli

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 238.354 TL

İhale Bedeli : 238.354 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 238.354 TL

2017 Yılı Harcaması : 238.354 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Hasançavuş Köyü Tepe Mah. Trafo İlavesi

Projenin Yeri : Düzce / Akçakoca

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 401.050 TL

İhale Bedeli : 401.050 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 401.050 TL

2017 Yılı Harcaması : 401.050 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Yalı Mah. Tr-37 Deplase Ve Yenileme

Projenin Yeri : Düzce / Akçakoca

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 222.163 TL

İhale Bedeli : 222.163 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 222.163 TL

2017 Yılı Harcaması : 222.163 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Yukarı Mah. Cumhuriyet Cad. Yenileme

Projenin Yeri : Düzce / Akçakoca

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 681.298 TL

İhale Bedeli : 681.298 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 681.298 TL

2017 Yılı Harcaması : 681.298 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Beyköy Ag-Og Şebeke Yenileme

Projenin Yeri : Düzce / Merkez / Beyköy

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 971.783 TL

İhale Bedeli : 971.783 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 971.783 TL

2017 Yılı Harcaması : 971.783 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : İstanbul Caddesi Ag-Og Yeraltı

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 3.111.285 TL

İhale Bedeli : 3.111.285 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 3.111.285 TL

2017 Yılı Harcaması : 3.111.285 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Devam ediyor.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Uğurlu Köyü Tr İlavesi Projesi

Projenin Yeri : Düzce / Akçakoca

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 156.097 TL

İhale Bedeli : 156.097 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 156.097 TL

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Cumhuriyet Mah. Tr-162 Güç Artışı
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 01.01.2017 - 31.12.2017
Proje Bedeli	: 78.505 TL
İhale Bedeli	: 78.505 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 78.505 TL
2017 Yılı Harcaması	: 78.505 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Deredibi Köyü Trafo İlavesi

Projenin Yeri : Düzce / Akçakoca

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : -

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : -

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Son Durumu : Proje iptal edilmiştir.

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Karatavuk Kayadibi Mah.Trafo İlavesi

Projenin Yeri : Düzce / Akçakoca

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 240.408 TL

İhale Bedeli : 240.408 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 240.408 TL

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Hacıyusuflar Kale Yolu Kabin İlavesi

Projenin Yeri : Düzce / Akçakoca

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : 172.226 TL

İhale Bedeli : 172.226 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 172.226 TL

2017 Yılı Harcaması : 172.226 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : **Düzce Mrk D-100 Orta Refüj Aydınlatması**

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 01.01.2017 - 31.12.2017

Proje Bedeli : -

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : -

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Son Durumu : Proje iptal edilmiştir.

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Boğaziçi Yazlık Mah. Ağ Yerlatı Projesi
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez / Boğaziçi
Başlama - Bitiş Tarihi	: 01.01.2017 - 31.12.2017
Proje Bedeli	: 220.336 TL
İhale Bedeli	: 220.336 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 220.336 TL
2017 Yılı Harcaması	: 220.336 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Tamamlandı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Fındıklı Aksu Köyü ENH Yenileme
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 01.01.2017 - 31.12.2017
Proje Bedeli	: 176.615 TL
İhale Bedeli	: 176.615 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 176.615 TL
2017 Yılı Harcaması	: 176.615 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Tamamlandı.

