

DÜZCE

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 YILI YATIRIMLARI (8 Proje)

2018

SIRA NO	PROJE ADI	DURUMU
1.	Akçakoca Spor Salonu	Devam Ediyor
2.	Beyköy Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası	Geçici Kabul Aşamasında
3.	Boğaziçi Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası	Devam Ediyor
4.	Çilimli Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası	İhale Aşamasında
5.	Çilimli Mini Futbol Sahası Soyunma Odası	Devam Ediyor
6.	Gölyaka Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası	Geçici Kabul Aşamasında
7.	Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi	Geçici Kabul Aşamasında
8.	Kalıcı Konutlar Yüzme Havuzu Çevre Düzenleme Yapımı	Geçici Kabul Aşamasında

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Akçakoca Spor Salonu
Projenin Yeri	: Düzce / Akçakoca
Başlama-Bitiş Tarihi	: 03.08.2016 – 23.08.2018
Proje Bedeli	: 9.768.000 TL
İhale Bedeli	: 7.169.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 5.000.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 2.017.868 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 50
Projenin Son Durumu	: Kaba inşaat çalışmaları devam etmektedir.





YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Beyköy Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası

Projenin Yeri : Düzce / Merkez/ Beyköy

Başlama - Bitiş Tarihi : 22.08.2016- 30.09.2017

Proje Bedeli : 1.416.000TL

İhale Bedeli : 1.074.934TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 1.074.934TL

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : % 99

Projenin Son Durumu : Geçici kabul aşamasındadır.





YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Boğaziçi Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası

Projenin Yeri : Düzce / Merkez/ Boğaziçi

Başlama - Bitiş Tarihi : 2017 - 2018

Proje Bedeli : 1.381.000 TL

İhale Bedeli : 1.171.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : -

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Son Durumu : Boğaziçi Beldesinde yapılacak futbol sahası, sentetik çim yüzeyle olacak, ayrıca ikili soyunma odası, tel örgü, tribün, aydınlatma sisteminden oluşacaktır. Proje ihalesi 03.10.2017 tarihinde yapılmış olup 29.11.2017 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. Yapı ruhsatı çalışmaları devam etmektedir.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Çilimli Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası

Projenin Yeri : Düzce / Çilimli

Başlama - Bitiş Tarihi : 2018 -

Proje Bedeli : -

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : -

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Son Durumu : Çilimli ilçesinde yapılacak futbol sahası, sentetik çim yüzeyle olacak, ayrıca ikili soyunma odası, tel örgü, tribün, aydınlatma sisteminden oluşacaktır. İhalesi yapılmış olup güvenlik soruşturması sürmektedir.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Çilimli Mini Futbol Sahası Soyunma Odası
Projenin Yeri	: Düzce / Çilimli
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2017 -
Proje Bedeli	: 170.000 TL
İhale Bedeli	: 148.800 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: -
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Son Durumu	: Çilimli ilçesinde 2016 yılında yapılmış olan sentetik çim yüzeyli mini futbol sahasının soyunma odalarının yapımı için ihale sözleşmesi 06.10.2017 tarihinde yapılmıştır. Kavin İnş. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Gölyaka Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası

Projenin Yeri : Düzce / Gölyaka

Başlama - Bitiş Tarihi : 24.08.2016 – 30.09.2017

Proje Bedeli : 1.357.000 TL

İhale Bedeli : 1.000.640 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 1.000.640 TL

2017 Yılı Harcaması : 102.500 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 99

Projenin Son Durumu : Geçici kabul aşamasındadır.





YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 06.02.2017 – 15.09.2017

Proje Bedeli : 2.600.000 TL

İhale Bedeli : 2.090.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 2.090.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 439.000 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 99

Projenin Son Durumu : Geçici kabul aşamasındadır





YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Kalıcı Konutlar Yüzme Havuzu Çevre Düzenleme Yapımı
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 27.06.2016 – 15.08.2017
Proje Bedeli	: 1.400.000 TL
İhale Bedeli	: 1.160.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: 443.568 TL
2017 Yılı Ödeneği	: 716.432 TL
2017 Yılı Harcaması	: 512.000 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 99
Projenin Son Durumu	: Geçici kabul aşamasındadır.



