

DÜZCE

İL ÖZEL İDARESİ

2017 YILI YATIRIMLARI
(7 Proje)

2018

**SIRA
NO**

PROJE ADI

1. İçme Suyu İnşaatları

2. Altyapı Proje İşleri

3. Tarım Hizmetleri

4. Sanat Yapıları

5. Çevre Koruma

6. Köy Kanalizasyon

7. Asfalt Kaplama

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : İçme Suyu İnşaatları

Projenin Yeri : Düzce / Muhtelif

Başlama-Bitiş Tarihi : 2017- 2017

Projenin Bedeli : 784.049,91 TL

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 784.049,91 TL

2017 Yılı Harcaması : 784.049,91 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Proje tamamlanmıştır.

Biten İşler:

Merkez Nasırlı Köyü içme suyu sondaj, kuyu temizliği ve pompa alım işi tamamlanmıştır.

Kaynaşlı Altunköy su deposu yapımı tamamlanarak hizmete alınmıştır.

Merkeze bağlı köylerin klor cihazı bulunmayan içme suyu depolarında kullanılmak üzere 14 adet tam otomatik klor cihazı alınarak montajları tamamlanmıştır.

İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köylerin yapılan analiz sonuçlarında bakteri tespit edilen içme suyu depolarında kullanılmak üzere toplam 15.750 kg sıvı klor alımı yapılarak dağıtımı sağlanmıştır.

Çilimli ilave kanalizasyon hattı yapım işi proje ve maliyeti hazırlanarak Çilimli Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilmiştir.

Merkez ve İlçe köylerinde içme suyu hatlarında ve altyapı projelerin kapsamında kullanılmak üzere toplam 37.517 m içme suyu ve 5.768 m koruge boru alımı yapılarak dağıtımı yapılmıştır.

Merkez Çiftlik Köyüne, içme suyu sondajı yapılması için Merkez KHGB'ne ödenek aktarılmıştır.

İlimiz Merkez ve İlçe Köyleri içme suyu şebekesi su izleme noktalarından alınan numunelere yapılan analiz ücretleri ödemeleri yapılmıştır.

Merkez ilçe köyleri içme suyu depolarının yönetmeliklere uygun hala getirilmesi için 14 köyde 28 içme suyu deposunda bakım onarım yapılmıştır.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Altyapı Proje İşleri
Projenin Yeri	: Düzce / Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2017 - 2017
Projenin Bedeli	: 115.171,68 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 115.171,68 TL
2017 Yılı Harcaması	: 115.171,68 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Hizmet alımlarında kullanılmıştır.

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : **Tarım Hizmetleri**

Projenin Yeri : Düzce / Muhtelif

Başlama - Bitiş Tarihi : 2017 - 2017

Projenin Bedeli : 127.000 TL

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 127.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 127.000 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : %100

Projenin Son Durumu : Düzce'nin muhtelif köylerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinesi kapsamında alınan bitki tohumları dağıtım işleri tamamlanmıştır. Ayrıca Amerikan Beyaz Kelebeği ile Mücadele Projesi kapsamında çalışma yapılmıştır.

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Sanat Yapıları

Projenin Yeri : Düzce / Muhtelif

Başlama - Bitiş Tarihi : 2017 - 2017

Projenin Bedeli : 660.770,53 TL

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 660.70,53 TL

2017 Yılı Harcaması : 660.770,53 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Köy yol geçişlerinde kullanılan Koruge boru ve CTP boru ihaleleri tamamlanarak dağıtımına başlanmıştır.

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Çevre Koruma
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2017 - 2017
Projenin Bedeli	: 8.840 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 8.840 TL
2017 Yılı Harcaması	: 8.840 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Köy Kanalizasyon

Projenin Yeri : Düzce / Çilimli

Başlama - Bitiş Tarihi : 2017-2017

Projenin Bedeli : 25.755 TL

İhale Bedeli : 22.125 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : -

2017 Yılı Harcaması : 22.125 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : %100

Projenin Son Durumu : İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köylerde kullanılmak üzere 75 adet kanalizasyon baca kapağı alımı yapılarak 68 adet kapak ihtiyaç sahibi köylere dağıtımı yapılmıştır.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Asfalt Kaplama
Projenin Yeri	: Düzce / Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2017 - 2017
Projenin Bedeli	: 12.168.227,27 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 12.168.227,27 TL
2017 Yılı Harcaması	: 12.168.227,27 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Proje tamamlanmıştır.

Biten sıcak asfalt çalışmaları:

Merkez : Kaledibi, Kavakbıçkı, Aktarla, Uğur, Esentepe, Esençam, Akyazı, Aynalı, Karadere Hasanağa, Kurtsuyu, Yenivakıf, Düverdüzü, Köprübaşı Ömerefendi Köyleri

Çilimli : Alacamescit Köyü,

Gölyaka : Değirmentepe ve Hacısüleymanbey köyleri

Gümüşova : Halilbey, Dereköy ve Yongalık Köyleri,

Kaynaşlı : Muratbey ve Altunköy Köyleri,

Yığılca : Bekirler ve Gaziler köylerinde

Akçakoca: Karatavuk, Koçullu, Sarıyayla, Kurugöl ve Kirazlı köylerinde

Cumayeri: Hamascık ve Dokuzdeğirmen köyleri

Çilimli: Pırpır ve Alacamescit köyleri

Kaynaşlı: Tavak, köyleri

Yığılca: Yılgın köyü,

sıcak asfalt çalışmaları tamamlanmıştır.

